



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО – ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ»
(ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю)**

Тополиная аллея, ул. 4, г. Краснодар, 350072
Телефон: 252-10-51

03.07.2023г. № 940-20-2-3
на № 77 от 22.05.2023г.

Заведующему МБДОУ детский сад №30
пос. Комсомольского МО
Гулькевичский район

С.Н. Твердовой
352170, Краснодарский край,
Гулькевичский район,
пос. Комсомольский, пер. Советский, 7

Протокол № 940-20-2-3 от 03 июля 2023г. Опробования работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

- 1. Наименование организации, выполняющей опробование:** ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю (свидетельство об аккредитации №НСОПБ ЮАБ0.RU.Э0.PY.094 от 23.11.2017г.).
- 2. Основание для проведения опробования:** заявление МБДОУ детский сад №30 от 22.05.2023г. №77, договор на проведение работ с МБДОУ детский сад №30 от 29.05.2023г. №241.
- 3. Место проведения опробования (наименование, адрес объекта):** автоматическая установка пожарной сигнализации (далее АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) в помещениях на объекте: здание МБДОУ детский сад №30, расположенном по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Комсомольский, пер. Советский, 7.
- 4. Наименование организации, проводившей монтаж и пусконаладочные работы:** информация не предоставлена.
- 5. Объект опробования:** средствами АУПС и СОУЭ оборудованы помещения, на объекте: здание МБДОУ детский сад №30, расположенном по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Комсомольский, пер. Советский, 7.
- 6. Характеристика заказываемой услуги:** проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации (п.8.4.2 «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)» и системы оповещения о пожаре (п.12.5.5 «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)»).
- 7. Оборудование, использованное для опробования:** шумомер «Testo-816», комплект для проверки дымовых, тепловых пожарных извещателей и извещателей с сенсором СО КППИ-1.

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю	
№ документа	940-20-2-3 от 03.07.23 г.
Всего листов	1 стр. 1
Подпись	

8. Результат проведенных контрольных опробований приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Параметры опробования	Результаты опробования, замечания
1.	Автоматическое переключение цепей питания с основного источника электроснабжения на резервный (при исчезновении напряжения на основном вводе), с последующим переключением на основной источник электроснабжения (при восстановлении напряжения на основном вводе).	Происходит автоматическое переключение цепей питания
2.	Автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами), поступление световой и звуковой сигнализации на ППКП, (сигнал «Неисправность»).	Поступает световая и звуковая сигнализация на ППКП (сигнал «Неисправность»)
3.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя.	Поступает сигнал «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя
4.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя.	Поступает сигнал «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя
5.	Включение световых и звуковых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей.	Происходит включение световых оповещателей, происходит включение звуковых оповещателей
6.	Проведение замера уровня звука сигнала звуковых (речевых) оповещателей.	Среднее значение проведенных замеров не менее 75 Дб.
7.	Поступление сигнала на пульт централизованного наблюдения МЧС России.	Поступает

9. Заключение:

на момент комиссионного комплексного опробования, автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре, смонтированные в помещениях на объекте: здание МБДОУ детский сад №30, расположенном по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Комсомольский, пер. Советский, 7, обеспечивает параметры работоспособности в полном объеме и считается работоспособной.

В соответствии с договором от 29.05.2023г. №241, протокол распространяется только на опробование автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях на объекте: здание МБДОУ детский сад №30, расположенном по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, пос. Комсомольский, пер. Советский, 7.

Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Исполнитель:

Старший инженер СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю




С.В. Тесленко

Начальник СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по Краснодарскому краю



А.С. Дубровский

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю	
№ документа	940-20-2-3 от 03.07.23 г.
Всего листов	1 стр. 2
Подпись	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575965

Владелец Твердова Светлана Николаевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023